

# **1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

## **1.1. NAZWA INWESTYCJI.**

Projekt zamienny rozbudowy wraz z przebudową budynku Biblioteki Głównej  
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Polnej 36A w Sieradzu.  
Zewnętrzna kanalizacja deszczowa oraz drenaż opaskowy i podposadzkowy.

## **1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI.**

SIERADZ  
UL. POLNA 36A  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 2/68  
OBRĘB GEODEZYJNY 14

## **1.3. INWESTOR.**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
UL. POLNA 36A  
98-200 SIERADZ

## **1.4. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ.**

## **I. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Informację niniejszą opracowano na podstawie następujących przepisów:

Art. 20 ust. 1, pkt 1b oraz art. 35, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. . Nr 207 z 2003 roku, Poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, Poz. 1126).

## **II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**

- wykopy pod kanalizację deszczową, drenaż i studzienki,
- montaż studzienek kanalizacyjnych
- wykonanie drenażu opaskowego i podposadzkowego
- układanie rurociągów kanalizacji deszczowej
- montaż przepompowni
- zasypianie wykopów z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

### **2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

Na rozpatrywanym terenie, nie występują obiekty budowlane.

### **3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE**

Na rozpatrywanym terenie nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie trwania robót budowlanych.

### **4. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM WYSTĘPUJĄCYM PODCZAS TRWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Z uwagi na prostą technologię budowy w trakcie robót nie występują istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi podczas prowadzenia następujących robót:**

- wykopy pod rurociągi – ryzyko kontaktu robotników z pracującymi maszynami,
- układanie rur w wykopach – ryzyko przysypania w przypadku osuwania się ziemi.

### **5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA.**

Miejsca robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier ostrzegawczych, oświetlenie w nocy światłem (patrz zał. nr 1 do Zarządzenia .....<sup>1)</sup>). Dla potrzeb przejazdów i dojazdów dla mieszkańców wykonać mostki z zabezpieczeniem barierkami.

## **6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH**

Do wykonania robót budowlanych mogą być zatrudnieni tylko pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie. Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy muszą być przeszkoleni w zakresie obowiązujących przepisów BHP przy prowadzeniu tego typu robót budowlanych, w tym o konieczności stosowania przez pracowników odzieży ochronnej (ubrania, buty robocze, kaski ochronne) oraz środków ochrony indywidualnej.

## **7. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA NA BUDOWIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW NIEBEZPIECZNYCH.**

Nie przewiduje się gromadzenia na budowie niebezpiecznych materiałów i wyrobów.

## **8. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.**

Na czas prowadzenia robót budowlanych teren należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach, roboty te tak zorganizować, aby umożliwić komunikację.

Opracował:

<sup>1</sup> Zarządzenie M.T G M i S W w sprawie oznakowania dróg na czas prowadzenia robót - zał. 1 i 2 (Monitor Polski nr. 24 z 16.06.1990 r.)

Sieradz, maj 2017 rok.