

## **1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1. NAZWA INWESTYCJI.**

REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  
(REMIZY) W SIERADZU

### **2. LOKALIZACJA INWESTYCJI.**

98-200 SIERADZ  
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 120  
OBRĘB GEODEZYJNY 6

### **3. INWESTOR.**

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIERADZU  
98-200 SIERADZ  
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 1

### **4. PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ.**

Roman Kałuża  
zam. 98-200 Sieradz  
ul. Broniewskiego 36/81

**1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:**

- prace związane z demontażem istniejącego pokrycia dachu i obróbek blacharskich;
- prace remontowe związane z naprawą więźby dachowej;
- prace naprawcze związane z remontem kominów;
- prace związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej oraz barierek śniegowych;
- prace związane z wykonaniem nowych elementów odwodnienia dachu;
- prace związane z wykonaniem instalacji odgromowej;
- prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
- prace remontowo-konserwatorskie stolarki zewnętrznej drzwiowej;
- prace remontowo-odtworzeniowe tynków zewnętrznych oraz detali architektonicznych;
- prace związane z remontem balkonu;
- prace związane z remontem schodów zewnętrznych;
- wykonanie nowych powłok malarskich;

**2) Kolejność realizacji poszczególnych zadań:**

Projekt nie narzuca kolejności realizacji poszczególnych zadań z uwagi na możliwości techniczne i sprzętowe wykonawcy robót oraz fakt, że istnieje możliwość równoległej realizacji inwestycji w pełnym zakresie lub etapowanie zadania.

**3) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- budynek remizy;
- budynek gospodarczy;
- komin stalowy;

**4) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

- budynek remizy;
- komin stalowy;
- bliskość napowietrznej linii energetycznej;
- bliskość dróg publicznych (ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Podrzecze);

**5) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:**

- zagrożenia wynikające z używania elektronarzędzi;
- zagrożenie upadku z wysokości ponad 5m podczas wykonywania prac związanych z remontem więźby dachowej oraz pokrycia dachowego;
- zagrożenie wynikające ze stosowania środków chemicznych do impregnacji drewna;
- możliwość niekontrolowanego zawalenia się rozbieranych elementów budynku;
- zagrożenia związane z pracami budowlanymi przeprowadzanymi w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej;

**6) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wskazać osobę bezpośrednio nadzorującą (odpowiedzialną) poszczególne roboty budowlane,
- przeprowadzić instruktaż BHP przy prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z Dz.U.Nr 169 z dnia 26 września 1997r

**7) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:**

Kierownik budowy przystępując do realizacji robót i przygotowania harmonogramu, zapewni technologię, środki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposób wykluczający zaistnienie niebezpieczeństwa i sprawną komunikację, łączność, dla umożliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich służb na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

**Informacje te winny znaleźć się w planie BIOZ, opracowanym przez osobę przejmującą obowiązki kierownika budowy obiektu.**

Sieradz, listopad 2013r.